

Project: 2A Zichtbaar maken monumenten en gevelverbetering

Omschrijving: Resultaat is aangepast, nieuw resultaat is: Renovatie van puien en panden binnen beschermd stadsgezicht dan wel projecten die bijdragen aan zichtbaar maken monumenten of hun directe omgeving.
Beoogd resultaat: Minimaal 10 objecten

Planning

Q3-18: collegevoorstel met hierin een voorstel van de onderdelen die we willen oppakken
Q4-18: verplichtingen worden vastgelegd. Start werkzaamheden
2019: uitvoering werkzaamheden

Betrokken partijen

- Gemeente Roermond
- ZIUD
- Ondernemers
- Eigenaren
- vrijwilligers

Financiën

Beschikbaar:	€ 430.000,-
Uitgaven:	€ 2.000,-
Subsidie:	€ 66.000,- schoenm.str.
Verwacht:	€ 75.000,- stenen brug
	2.500,- grootste museum
	120.000,- gevelverbetering
	20.000,- Gotisch huis
	25.000,- Abdijhof
	10.000,- Ursulabeelden
	0,- beelden Oranjetunnel ¹⁾
	100.000,- vestingwerken

Restant:	€ 9.500,-

1) Meegenomen in begroting Oranjetunnel

Voortgang

Provincie is akkoord om de resultaatseis uit de beschikking voor monumenten aan te passen. Dit betekent dat de projecten 'gevelverbetering' en 'zichtbaar maken monumenten' in elkaar worden geschoven. Een voorstel hiervoor, inclusief overzicht van de monumenten die wij willen oppakken ligt binnenkort voor aan het college. Gevelverbetering Schoenmakersstraat 2, 4, 6, 8 is gestart. Hiervoor stelt gemeente gevelsubsidie ter beschikking. Besprekingen aanstraatverlichting Stenen Brug, gotisch huis en Abdijhof lopen. Opdrachtverlening na goedkeuring collegevoorstel. Vergunningverlening gevelstenen Ursula september. Aanvang werkzaamheden direct daarna. Besprekingen gevelverbetering Steenweg 2 lopen. Brugstraat en Hamstraat idem. Binnenkort bespreking tuin Kathedraal. Grootste museum is gerealiseerd. Afhandeling subsidie binnenkort. De beelden op de stationstunnel worden in het project Oranjetunnel meegenomen.

